

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA DETRAN - TP Nº001/2005

| SERVIÇOS |  | - PRAZO DA OBRA: 120 dias - |           |            |            |            |   |             |   | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
|----------|--|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|---|-------------|---|------------------------|
|          |  | 0-30 dias                   |           | 30-60 dias |            | 60-90 dias |   | 90-120 dias |   |                        |
| 1        | Construção civil da sala de máquinas para os estabilizadores | 100,00%                     | 22.851,15 |            | -          |            | - |             | - | 22.851,15              |
| 2        | Fornecimento e instalação do grupo gerador de 150 KVA        |                             | -         | 100,00%    | 102.104,00 |            | - |             | - | 102.104,00             |
| 3        | Substituição do QGBT de 500KVA                               |                             | -         | 100,00%    | 40.005,88  |            | - |             | - | 40.005,88              |
| 4        | Instalação de dois bancos de capacitores de 50 KVAr cada     |                             | -         | 100,00%    | 23.211,62  |            | - |             | - | 23.211,62              |
| 11       | Infra-estrutura do Bloco 2                                   | 100,00%                     | 7.924,81  |            | -          |            | - |             | - | 7.924,81               |
| 12       | Infra-estrutura do Anexo do Bloco 2                          | 100,00%                     | 7.357,00  |            | -          |            | - |             | - | 7.357,00               |
| 13       | Infra-estrutura do Bloco 3                                   | 100,00%                     | 4.310,01  |            | -          |            | - |             | - | 4.310,01               |
| 14       | Infra-estrutura do Bloco 4                                   | 100,00%                     | 9.224,15  |            | -          |            | - |             | - | 9.224,15               |
| 15       | Infra-estrutura do Anexo do Bloco 4                          |                             | -         | 100,00%    | 3.437,21   |            | - |             | - | 3.437,21               |
| 16       | Infra-estrutura do Bloco 6                                   |                             | -         | 100,00%    | 3.212,64   |            | - |             | - | 3.212,64               |
| 17       | Infra-estrutura do Bloco 7                                   |                             | -         | 100,00%    | 5.875,83   |            | - |             | - | 5.875,83               |

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA DETRAN - TP N°001/2005

| SERVIÇOS |  | - PRAZO DA OBRA: 120 dias - |   |            |           |            |          |             |   | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
|----------|--|-----------------------------|---|------------|-----------|------------|----------|-------------|---|------------------------|
|          |  | 0-30 dias                   |   | 30-60 dias |           | 60-90 dias |          | 90-120 dias |   |                        |
| 18       | Infra-estrutura do Bloco 8   |                             | - | 100,00%    | 5.624,36  |            | -        |             | - | 5.624,36               |
| 19       | Infra-estrutura do Bloco 12  |                             | - |            | -         | 100,00%    | 1.121,83 |             | - | 1.121,83               |
| 20       | Infraestrutura e elétrica da vistoria  |                             | - |            | -         | 100,00%    | 3.932,84 |             | - | 3.932,84               |
| 21       | Infraestrutura e elétrica do arquivo   |                             | - |            | -         | 100,00%    | 1.253,10 |             | - | 1.253,10               |
| 22       | Infra-estrutura e elétrica das guaritas, mirante, creche, transporte e comissão de licitação |                             | - |            | -         | 100,00%    | 4.547,82 |             | - | 4.547,82               |
| 23       | Elétrica do Bloco 2  |                             |   | 100,00%    | 12.040,55 |            | -        |             | - | 12.040,55              |
| 24       | Elétrica do Anexo do Bloco 2   |                             |   | 100,00%    | 2.522,63  |            | -        |             | - | 2.522,63               |
| 25       | Elétrica do Bloco 3  |                             |   | 100,00%    | 7.142,83  |            | -        |             | - | 7.142,83               |
| 26       | Elétrica do Bloco 4  |                             |   | 100,00%    | 2.988,62  |            | -        |             | - | 2.988,62               |
| 27       | Elétrica do Anexo do Bloco 4   |                             | - |            | -         | 100,00%    | 4.909,37 |             | - | 4.909,37               |
| 28       | Elétrica do Bloco 6  |                             | - |            | -         | 100,00%    | 6.798,51 |             | - | 6.798,51               |

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA DETRAN - TP Nº001/2005

| SERVIÇOS |  | - PRAZO DA OBRA: 120 dias - |           |            |           |            |           |             |            | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
|----------|--|-----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|------------------------|
|          |  | 0-30 dias                   |           | 30-60 dias |           | 60-90 dias |           | 90-120 dias |            |                        |
| 29       | Elétrica do Bloco 7                                      |                             | -         |            | -         | 100,00%    | 7.926,87  |             | -          | 7.926,87               |
| 30       | Elétrica do Bloco 8                                      |                             | -         |            | -         | 100,00%    | 7.678,18  |             | -          | 7.678,18               |
| 31       | Elétrica do Bloco 12                                     |                             | -         |            | -         |            | -         | 100,00%     | 2.543,17   | 2.543,17               |
| 33       | Infra-estrutura para a implantação I                     | 50,00%                      | 5.589,97  | 50,00%     | 5.589,98  |            | -         |             | -          | 11.179,95              |
| 34       | Infra-estrutura para a implantação II                    | 50,00%                      | 19.522,63 | 50,00%     | 19.522,64 |            | -         |             | -          | 39.045,27              |
| 35       | Elétrica da implantação II                               |                             | -         |            | -         | 100,00%    | 85.294,71 |             | -          | 85.294,71              |
| 36       | Elétrica da implantação I                                |                             | -         |            | -         | 100,00%    | 43.568,69 |             | -          | 43.568,69              |
| 37       | Fornecimento e instalação dos estabilizadores e no-break |                             | -         |            | -         |            | -         | 100,00%     | 121.044,00 | 121.044,00             |
| 39       | Execução do projeto de SPDA                              |                             | -         |            | -         |            | -         | 100,00%     | 48.524,95  | 48.524,95              |

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA DETRAN - TP N°001/2005

| <b>SERVIÇOS</b> |                                  | - PRAZO DA OBRA: 120 dias - |           |            |           |            |           |             |           | <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------|
|                 |                                  | 0-30 dias                   |           | 30-60 dias |           | 60-90 dias |           | 90-120 dias |           |                               |
| 40              | Administração da obra            | 25,00%                      | 18.988,00 | 25,00%     | 18.988,00 | 25,00%     | 18.988,00 | 25,00%      | 18.988,00 | 75.952,00                     |
| 46              | VALOR TOTAL POR PERÍODO (S/ BDI) | 95.767,72                   |           | 252.266,79 |           | 186.019,92 |           | 191.100,12  |           | 725.154,55                    |
| 47              | VALOR TOTAL POR PERÍODO (C/ BDI) | 119.709,65                  |           | 315.333,49 |           | 232.524,90 |           | 238.875,15  |           | 906.443,19                    |
| 48              | VALOR DA PARCELA                 | 119.709,65                  |           | 315.333,49 |           | 232.524,90 |           | 238.875,15  |           | <b>906.443,19</b>             |
| 49              | PERCENTUAL                       | 13,64%                      |           | 34,87%     |           | 25,88%     |           | 25,62%      |           | <b>100,00%</b>                |

**Obs.: Infra-estrutura - Instalação de eletrocalhas, eletrodutos, caixas de passagem e conduletes**  
**Elétrica - Lançamento de cabos, instalação de tomadas, instalação e conectorização de quadros elétricos.**